

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского
городского округа»

Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды» на 2018-2030 годы
За 2024 год.

Начальник отдела по разработки
программ и вопросам ЖКК
МКУ «Управление ЖКХ
Дальнереченского городского округа»

И.о. начальника МКУ «Управления ЖКХ»
Дальнереченского городского округа



А.О. Шашацкая

В.Ю. Серых

Приложение № 8
к Порядку
разработки, реализации и
оценки эффективности
муниципальных программ
Дальнереченского
городского округа

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
за 2024 год

	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)
			год, предшеству- ющий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Кол-во благоустроенных дворовых территорий	Ед.	1	1	1	-
2.	Кол-во благоустроенных общественных территорий	Ед.	2	2	2	-
3.	Доля реализованных проектов благоустройства дворовых и общественных территорий	%	100,0	100,0	100,0	-
4.	Достижения качества городской среды, определенного Минстроем РФ	баллов	184	188	188	-

Вывод об эффективности реализации программы за отчетный год:
100%- Эффективность высокая.

Приложение № 9
к Порядку разработки,
реализации и оценки
эффективности
муниципальных программ
Дальнереченского
городского округа

Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа»
за 2014 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответствен ный исполните ль	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализа ции	окончания реализации и	начала реализации	окончания реализации	запланирован ные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. Выполнение плана- графика реализации муниципальной программы								

1	Благоустройство дворовой территории	МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа»	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	1	1
2	Благоустройство общественной территории	МКУ «Управления ЖКХ Дальнереченского	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	2	2
3	Контрольное событие (наименование)	X	X	X	X	X	X	X
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):								
II. Финансовое обеспечение								

	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.	Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб.	Оценка исполнения, (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.		Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.	Оценка исполнения, (%)
	всего	330522,994	89	всего	32795,572	32795,572	100
	Федеральный бюджет	198273,997	85	Федеральный бюджет	15746,212	15746,212	100
	Краевой бюджет	112081,913	71	Краевой бюджет	16708,743	15746,212	100
	Местный бюджет	8123,797	98	Местный бюджет	340,616	340,616	100
	Внебюджетные источники	198,517	100	Внебюджетные источники	0,00	0,00	100

**Аналитическая записка о реализации программы «Формирование
современной городской среды на 2018-2030 годы»**

За 2024 год.

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий городского округа, способствующего комфортной и безопасной жизнедеятельности населения. Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, с учетом прогнозной оценки привлекаемых средств федерального и краевого бюджетов и прогнозной оценки привлекаемых на реализацию мероприятий программы средств заинтересованных лиц.

На реализацию Программы на 2024 год запланировано 32795,572 тыс. руб. в том числе:

- средства федерального бюджета 15462,212 тыс. рублей
- средства краевого бюджета 16708,743 тыс. рублей
- средства местного бюджета 340,616 тыс. рублей

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы в 2024 году было благоустроено 2 общественной территории: Сквер г. Дальнереченск, ул. Ленина (сквер у церкви) и Парк ул. Тополиная г. Дальнереченск II этап и 1 дворовая территория: г. Дальнереченск ул. Свободы д.48.

Итого в рамках реализации муниципальной программы заключено муниципальных контрактов на сумму 32795,572 тыс. руб.

Кассовый расход составил 100%

Сопоставление фактических достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений приведены в таблице.

Показатель (индикатор)	Отчетный 2024 год		% выполнения	Обоснование отклонения
	план	факт		
Благоустройство общественных территорий	2	2	100%	-
Благоустройство дворовой территории	1	1	100%	-

Кардинально повышение комфортности городской среды, в том числе посредством благоустройства территорий, детских и спортивных площадок, повышение индекса качества городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2030 в 2024 году составило 100%, следовательно, муниципальная программа эффективна.

Начальник отдела по разработке программ
и вопросам ЖКК МКУ «Управление ЖКХ
Дальнереченского городского округа»

А.О. Шашацкая