

Утверждаю

Глава Дальнереченского городского округа

С.В. Старков

2023 г.

1.1. Дорожная карта выполнения работ " Капитальный ремонт спортивного зала расположенного по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. С. Лазо, д. 37, МБОУ "СОШ №5" ДГО "

Сроки реализации 2023 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Шитько Наталья Николаевна
Администратор проекта	Летовальцева С.Ю.
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Козолуп Ольга Анатольевна

Цель проекта: «Капитальный ремонт спортивного зала расположенного по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. С. Лазо, д. 37, МБОУ "СОШ №5" ДГО"

Целевые показатели	
Капитальный ремонт спортивного зала расположенного по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. С. Лазо, д. 37, МБОУ "СОШ №5" ДГО	1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта	13.03.2023	Шевчук И.С.	Заключение муниципального контракта
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	15.04.2023	Летовальцева С.Ю.	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов в объеме 48,32м
2	Разборка оснований покрытия полов:	15.04.2023		Разборка оснований покрытия полов: дощатых

	дощатых оснований цитового паркета		оснований цитового паркетам в объеме 148,6 м2
3	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	15.04.2023	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков в объеме 148,6 м2

Раздел 2. Монтажные работы

	Укладка лаг: по кирпичным столбикам	31.07.2023	Укладка лаг: по кирпичным столбикам в объеме 148,6 м2
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	31.07.2023	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 в объеме 297,2 м2
	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2	31.07.2023	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 в объеме 148,6 м2
	Устройство плиттусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	31.07.2023	Устройство плиттусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих в объеме 48,32 м
	Полы с покрытием из керамогранита		
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	31.07.2023	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм в объеме 34м2
	Армирование подстилающих слоев и набетонок	31.07.2023	Армирование подстилающих слоев и набетонок в объеме 0,02006 т
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	31.07.2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см в объеме 34м2

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Муниципальный	Наименование и реквизиты НПА	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 772-па от 05.07.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 23 марта 2021 года № 269-па «Об утверждении Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2024 годы
----------------------------------------------------	---------------	------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Финансовое обеспечение

Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 950 000,0	921500		28500

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	субсидия	2023	11240,07
2	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета	субсидия	2023	136655,64
3	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	субсидия	2023	82343,02
Раздел 2. Монтажные работы				
4	Укладка лаг: по кирпичным столбикам	субсидия	2023	64423,03
5	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м ²	субсидия	2023	399349,64
6	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2	субсидия	2023	332480,28
7	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	субсидия	2023	6542,05
Полы с покрытием из керамогранита				
1	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	субсидия	2023	113000,86
	Армирование подстилающих слоев и набетонок	субсидия	2023	1616,05
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	субсидия	2023	110438,83
Итого по смете			2023	1 123 620,48

Накладные расходы	субсидия	2023	133259,22
Сметная прибыль	субсидия	2023	72869,83
Итого по проекту: В том числе: Строительные работы	субсидия	2023	950 000,0 933657,89
понижающий коэффициент -0,82152252735			-
Компенсация НДС 20% при УСНО			16 342,11

Согласовано:

Администратор проекта А.В. Кузнецова

